

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "12" июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Замена окон в МКУ «Поваренский СДК» Коченевского района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Поваренский сельсовет Коченевского района Новосибирской области

Населенный пункт село Поваренка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	847 338,00	702 203,85
2	Финансовое обеспечение, всего:	829 338,00	684 203,85
2.1	средства Субсидии	637 183,07	525 676,03
2.2	средства бюджета поселения	127 436,62	105 135,21
2.3	инициативные платежи, всего:	64 718,31	53 392,61
2.3.1	денежные средства граждан	63 718,31	52 567,61
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	1 000,00	825,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	18 000,00	18 000,00
3.1	вклад жителей поселения	18 000,00	18 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

- Уборка строительного мусора;

- Вывоз строительного мусора.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 06.06.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 22.06.2022 г.


8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-
-	-
-	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Поваренского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

 /А.Е. Форат /

Руководитель инициативной группы

 /Е.А. Токарева/

12.07.2022 г.